

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE.

HOJA 1

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACION	JUSTIFICACION
61102-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61102-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE SAN JOSE DE BACUM.
61102-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO.	ATOTONILCO.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE ATOTONILCO.
61102-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL
61102-2503	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO INDEPENDENCIA.	EJIDO INDEPENDENCIA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE EL EJIDO INDEPENDENCIA.
61102-2503	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COLONIA SEPULVEDA EN BACUM.	COLONIA SEPULVEDA, BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA COLONIA SEPULVEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

HOJA 2

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACION	JUSTIFICACION
61401-2503	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y CALLE JESUS GARCIA.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
61401-2503	CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA COCINA-COMEDOR COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE BATACONCICA.	BATACONCICA	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE LA TRIBU YAQUI, PARA UTILIZARLO COMO COCINA COMEDOR DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES, DE LOS PUEBLOS TRIBALES.
61408-2503	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SEPULVEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
61408-2503	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE POZO DE AGUA A BASE DE CELDAS SOLARES UBICADO EN CALLE 7 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL VALLE DEL YAQUI.	EJIDO PRIMERO DE MAYO	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE LA TRIBU YAQUI, PARA UTILIZARLO COMO COCINA COMEDOR DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES, DE LOS PUEBLOS TRIBALES.
61409-2503	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA COLOSIO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA COLONIA COLOSIO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61409-2503	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIAS COLOSIO Y VIVAH EN BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, DE REDES DE DRENAJE EN TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE BACUM, INCLUYENDO COMO EN ESTE CASO LA CABECERA MUNICIPAL.
61409-2503	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES EN POZOS DE VISITA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES COMUNIDADES.	DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE LA TRIBU YAQUI, PARA UTILIZARLO COMO COCINA COMEDOR DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES, DE LOS PUEBLOS TRIBALES.

61410-2503	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION PLANEADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
61410-2503	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION PLANEADAS EN SAN JOSE DE BACUM.
61410-2503	COLOCACION DE 46 LAMPARAS LED EN PLAZA PUBLICA DE ZONA URABAN FELIX BARRA, EN ALUMBRADO PUBLICA EN COLONIA COLOSIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO DE EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, BACUM	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, POR LA FALTA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS MENCIONADAS DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61410-2503	COLOCACION DE 46 LAMPARAS LED EN COLONIA CENTRO Y COLONIA ROSARIO OZUNA, EN SAN JOSE DE BACUM	SAN JOSE DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BACUM, POR LA FALTA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS MENCIONADAS DE SAN JOSE DE BACUM.
61410-2503	COLOCACION DE 46 LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIA CENTRO DE SAN JOSE DE BACUM Y COLONIA CENTRO DE EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	SAN JOSE DE BACUM, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BACUM Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, POR LA FALTA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS MENCIONADAS DE SAN JOSE DE BACUM Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61410-2503	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIO YAQUI DEL PUEBLO DE BACUM.	RIO YAQUI, PUEBLO DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA TRIBU YAQUI, DEBIDO A SUS USOS Y COSTUMBRES A LAS TRADICIONES DE DICHA TRIBU EN LAS MARGENES DEL RIO ANTES MENCIONADO.
61415-2503	CONSTRUCCION DE 156 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3", 8 TOMAS DOMICILIARIAS, 20 SONDEOS DE TOMAS DOMICILIARIAS 15 REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LAS CALLES SANTA ANA Y BARRA Y AGUSTIN MELGAR	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA Y EJIDO PRIMERO DE MAYO	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA FALTA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y FALTA DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA BLANCA EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA Y CONSTRUCCION DE CASITA DE CLORACION DE POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE BACUM.

61415-2503	CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL EN EL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y CALLES JESUS GARCIA EN COLONIA CENTRO DE BACUM.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANTEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA FALTA DE BANQUETA EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y CALLES JESUS GARCIA EN COLONIA CENTRO DE BACUM.
------------	--	------------------------------	---

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

HOJA 3

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61418-2503	REHABILITACION DE CALLES EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
61418-2503	REHABILITACION DE CALLES EN SANTA TERESA.	SANTA TERESA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
61418-2503	REHABILITACION DE CALLES EN ATOTONILCO.	ATOTONILCO.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS

61418-2503	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CALLES CUAHTEMOC Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE BACUM, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y MAL TRAFICO VEHICULAR EN LAS CALLES CUAHTEMOC Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
61418-2503	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y DESMONTE EN ACCESO DE COMUNIDADES YAQUIS DEL MUNICIPIO DE BACUM, RASPADO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	ACCESO A COMUNIDADES YAQUIS Y CABECERA MUNICIPAL.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA TRIBU YAQUI, DEBIDO A SUS USOS Y COSTUMBRES A LAS TRADICIONES DE DICHA TRIBU EN LAS MARGENES DEL RIO ANTES MENCIONADO, TERRACERIAS PARA ACCESO A PEATONES Y BICICLETAS EN EL CRUCE DEL RIO YAQUI.
61418-2503	REHABILITACION DE CAMINO VEHICULAR ENTRE EL RIO YAQUI Y EL PUEBLO DEL JUVANI.	EL JUVANI Y MARGEN DEL RIO YAQUI EN EL MUNICIPIO DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA TRIBU YAQUI, DEBIDO A SUS USOS Y COSTUMBRES A LAS TRADICIONES DE DICHA TRIBU EN LAS MARGENES DEL RIO ANTES MENCIONADO, TERRACERIAS PARA ACCESO ENTRE LOS PUEBLOS DEL JUVANI Y LA CABECERA MUNICIPAL.
61418-2503	REHABILITACION DE TERRACERIAS DE CAMINO VEHICULAR ENTRE RIO YAQUI Y EL PUEBLO DEL JUVANI SEGUNDA ETAPA.	EL JUVANI Y MARGEN DEL RIO YAQUI EN EL MUNICIPIO DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA TRIBU YAQUI, DEBIDO A SUS USOS Y COSTUMBRES A LAS TRADICIONES DE DICHA TRIBU EN LAS MARGENES DEL RIO ANTES MENCIONADO, TERRACERIAS PARA ACCESO ENTRE LOS PUEBLOS DEL JUVANI Y LA CABECERA MUNICIPAL.
61418-2503	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS Y DOBLE RIEGO DE SELLO EN LAS CALLES MANUEL ROJAS, MERCEDES AUDEVEZ Y JOSE MARIA VALENZUELA EN LA COLONIA CENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y MAL TRAFICO VEHICULAR EN LAS CALLES MANUEL ROJAS, MERCEDES AUDEVEZ Y JOSE MARIA VALENZUELA DE LA COLONIA CENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61418-2503	"MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD JOSE PEREZ ENTRE CALLES 9 Y RODOLFO SNTAEELIS, EN LA COLONIA CENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA."	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTO EN BOULEVARD JOSE PEREZ ENTRE CALLE 9 Y RODOLFO SNTAEELIS COLONIA CENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

HOJA 4

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61203-2613	REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA EN BACUM	BACUM	A LA FECHA AUN NO SE AUTORIZA EL RECURSO 2022, POR LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA PARA PODER REALIZAR LAS OBRAS DEL CECOP.
61203-2613	REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM	A LA FECHA AUN NO SE AUTORIZA EL RECURSO 2022, POR LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA PARA PODER REALIZAR LAS OBRAS DEL CECOP.
61203-2613	REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA EN EIIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EIIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	A LA FECHA AUN NO SE AUTORIZA EL RECURSO 2022, POR LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA PARA PODER REALIZAR LAS OBRAS DEL CECOP.
61203-2613	REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA EN ATOTONILCO.	ATOTONILCO.	A LA FECHA AUN NO SE AUTORIZA EL RECURSO 2022, POR LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA PARA PODER REALIZAR LAS OBRAS DEL CECOP.
61203-2613	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA EN ATOTONILCO.	ATOTONILCO.	A LA FECHA AUN NO SE AUTORIZA EL RECURSO 2022, POR LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA PARA PODER REALIZAR LAS OBRAS DEL CECOP.

61203-2613	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, EN LA ZONA URBANA FELIX BARRA GARCIA DE LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA, MPIO. DE BACUM, SONORA", "CONSTRUCCION DE DALA EN CERCO PERIMETRAL DEL SALON DEL REINO DE TESTIGOS DE JEHOVA, EN	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA CON RECURSO CECOP DEL PISO FINANCIERO DEL 2021, EJERCIDO A INICIOS DEL AÑO 2022.
61211-2613	REHABILITACION DE ESTADIO DE FUTBOL EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	A LA FECHA AUN NO SE AUTORIZA EL RECURSO 2022, POR LO CUAL ESTAMOS A LA ESPERA PARA PODER REALIZAR LAS OBRAS DEL CECOP.
61211-2613	"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESTADIO DE BASEBALL DEL BARRIO CACHIMBAS, EN EJIDO PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE BACUM"	EJIDO PRIMERO DE MAYO.	OBRA REALIZADA CON RECURSO CECOP DEL PISO FINANCIERO DEL 2021, EJERCIDO A INICIOS DEL AÑO 2022.
61701-2613	COLOCACION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD HIGINIO TOLANO ENTRE CALLE RODOLFO SANTAELIS Y FRANCISCO ESTRELLA, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MPIO. DE BACUM, SONORA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA CON RECURSO CECOP DEL PISO FINANCIERO DEL 2021, EJERCIDO A INICIOS DEL AÑO 2022.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE.

ANEXO 12

HOJA 5

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACION	JUSTIFICACION
61408-1101	REPARACION DE CAJA DE VALVULAS Y REJILLAS PLUVIALES EN CRUCEROS DE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AQUILES SERDAN Y CRUCERO CALLE JOSE MARIA MORELOS CON CALLE AQUILES SERDAN	BACUM	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE BACUM, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y A SU VEZ LA CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN LAS CALLES CONSTITUCION, AQUILES SERDAN, JOSE MARIA MORELOS DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
61415-1101	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA UBICADA EN COLONIA CENTRO DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO.	EJIDO PRIMERO DE MAYO.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO.
61418-1101	REHABILITACION DE CALLES EN LOMA DE BACUM	LOMA DE BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA LOMA DE BACUM.
61418-1101	REHABILITACION DE CALLES EN BATACONCICA	BATACONCICA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE BATACONCICA.
61418-1101	RASPADO DE CALLES EN SAN JOSE DE BACUM Y RASPADO DE CALLES EN EL PUEBLO DEL JUVANI, MUNICIPIO DE BACUM SONORA	SAN JOSE DE BACUM Y EL JUVANI.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE SAN JOSE Y EL JUVANI, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS CALLES DE LOS PUEBLOS ANTES MENCIONADOS DEL MUNICIPIO DE BACUM.
61418-1101	TERRACERIAS BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ EN CABECERA MUNICIPAL.	BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ENCHARCAMIENTOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DEL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ EN BACUM.

61410-1504	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIO DE BACUM.	RIO YAQUI, PUEBLO DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA TRIBU YAQUI, DEBIDO A SUS USOS Y COSTUMBRES A LAS TRADICIONES DE DICHA TRIBU EN LAS MARGENES DEL RIO ANTES MENCIONADO.
61418-1504	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS Y RASPADO DE BOULEVARD HIGINIO TOLANO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM SONORA	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LOS POBLADORES DEL BOULEVARD HIGINIO TOLANO, PARA MEJORAR LAS TERRACERIAS DE LA CALLE ANTES MENCIONADA DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61418-1504	RASPADO Y REGADO DE CALLES EN COLONIA CENTRO DE SAN JOSE DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM SONORA	SAN JOSE DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LOS POBLADORES DEL EJIDO SAN JOSE DE BACUM, PARA MEJORAR LAS TERRACERIAS DE LA CALLE ANTES MENCIONADA DE DICHA POBLACION.