


JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61101-2503-01	REHABILITACION DE DOS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN COLONIA CENTRO EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LAS DOS FAMILIAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CENTRO DE SANJOSE DE BACUM.
61101-2503-02	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO EN BACUM, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SIN NOMBRE CASI ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO EN COL. AMPLIACION VIVHA TU CASA EN BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.	BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LAS DOS FAMILIAS DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN BACUM.
61101-2503-03	REHABILITACION DE VIVIENDA UBICADA POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA CENTRO EN BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA FAMILIA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN BACUM.
61101-2503-04	REHABILITACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO UBICADO EN LA CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS Y CALLE MANUEL ROJAS EN LA COLONIA CENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA FAMILIA DE LA CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS Y CALLE MANUEL ROJAS DE LA COLINA CENTRO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61102-2503-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61102-2503-02	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE SAN JOSE DE BACUM.



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102-2503-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO.	ATOTONILCO.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE ATOTONILCO.
61102-2503-04	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
61102-2503-05	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO INDEPENDENCIA.	EJIDO INDEPENDENCIA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE EL EJIDO INDEPENDENCIA.
61102-2503-06	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COMEDOR COMUNITARIO EN BATACONCICA.	BATACONCICA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE BATACONCICA.
61102-2503-07	CONSTRUCCION DE BAÑO EN DOMICILIO UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA CENTRO DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	BACUM.	CONSTRUCCION REALIZADA, NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA FAMILIA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA CENTRO EN BACUM SONORA.
61102-2503-08	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO UBICADO POR LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUDAS EN LA COLONIA VIVAH TU CASA, EN BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	BACUM.	OBRAS REALIZADAS, NO PLANEADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LAS FAMILIAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUDAS EN LA COLONIA VIVAH TU CASA EN BACUM, MUNICIPIO DE BACUM.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACION	JUSTIFICACION
61102-2503-09	REHABILITACION DE MURO FIRME EN VIVIENDA UBICADA EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE NIÑOS HEROES EN BACUM Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 300 ENTRE CALLE 9 Y CALLE SANTANA IBARRA EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRAS REALIZADAS, NO PLANEADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADAS POR LAS FAMILIAS DE BACUM Y DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE BACUM.
61109-2503-01	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COLONIA SEPULVEDA.	COLONIA SEPULVEDA, CABECERA MUNICIPAL.	CONSTRUCCION DE 14 UNIDADES DE BAÑO COMPLETO, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTABAN CONSIDERADAS 13 UNIDADES CON SERVICIO DE WC, AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION SE AUMENTO LA META CON 1 UNIDAD MAS ASI COMO EL SERVICIO DE DUCHA EN CADA BAÑO. EN LA COLONIA SEPULVEDA.
61109-2503-02	CONSTRUCCION DE BAÑO Y WC EN BACUM.	CABECERA MUNICIPAL.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
61201-2503-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD EN PUEBLO PESQUERO DE PLAYA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	CAMPO PESQUERO PLAYA SAN JOSE	OBRA LLEVADA A CABO SIN ESTAR PLASMADA EN EL PLAN MUNICIPAL DEL AÑO 2023.
61203-2503-01	REHABILITACION DE COCINA-COMEDOR COMUNITARIO UBICADA EN EL BARRIO CACHIMBAS DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	EJIDO PRIMERO DE MAYO.	OBRA LLEVADA A CABO SIN ESTAR PLASMADA EN EL PLAN MUNICIPAL DEL AÑO 2023.
61401-2503-01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DEL JUVANI.	EL JUVANI.	SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS EN EL PUEBLO DEL JUVANI, AUMENTANDO LA META EN EL MONTO PLANEADO DEBIDO AL ANCHO DE LAS BANQUETAS Y DIMENSIONES.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61401-2503-02	CONSTRUCCION DE 1000 ML DE GUARNICION TIPO L EN COLONIA ROSARIO OZUNA EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE SAN JOSE DE BACUM.
61408-2503-01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO INDEPENDENCIA.	EJIDO INDEPENDENCIA	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE EL EJIDO INDEPENDENCIA.
61409-2503-01	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA COLOSIO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA COLONIA COLOSIO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61409-2503-02	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIAS COLOSIO Y VIVAH EN BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, DE REDES DE DRENAJE EN TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE BACUM, INCLUYENDO COMO EN ESTE CASO LA
61409-2503-03	REHABILITACION RED DE DRENAJE EN SALIDA NORTE DE BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, DE REDES DE DRENAJE EN TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE BACUM, INCLUYENDO COMO EN ESTE CASO LA
61410-2503-01	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION PLANEADAS EN BACUM.
61410-2503-02	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA COL. CENTRO EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BACUM, POR LA CAIDA DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION, EN LA CALLE ALDAMA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACION	JUSTIFICACION
61415-2503-02	SUMIISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO PRIMERO DE MAYO Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LAS COMUNIDADES DE EJIDO PRIMERO DE MAYO Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, POR LA FALTA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS MENCIONADAS DE EJIDO PRIMERO DE MAYO Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61418-2503-01	REHABILITACION DE CALLES EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, DE REHABILITACION DE CALLES EN TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE BACUM, INCLUYENDO COMO EN ESTE CASO EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61418-2503-02	REHABILITACION DE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL PUEBLO DE BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, DE REHABILITACION DE CALLES EN TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE BACUM, INCLUYENDO COMO EN ESTE CASO EN LA CABECERA MUNICIPAL,
61418-2503-03	REHABILITACION DE CASA DE SALUD DEL EJIDO ATOTONILCO, MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	ATOTONILCO.	OBRA REALIZADA NO PLASMADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LAS PERSONAS DE EL EJIDO ATOTONILCO, DEBIDO A LA DEMANDA DE SALUD.
61418-2503-04	REHABILITACION DE OFICINAS DE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA EN TODO EL MUNICIPIO SE OCUPA UN ESPACIO DIGNO, PARA ATENDER ESTOS PROBLEMAS QUE SE HAN SUCITADO A RAIZ DE SITUACIONES PSICOLOGICAS EN ALGUNAS PERSONAS.
61203-2607-01	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA EN ATOTONILCO.	ATOTONILCO.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS CON RECURSO CECOP, PARA INICIAR CON ESTA OBRA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61203-2607-02	REHABILITACION DE IGLESIA ADVENTISTA EN BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS CON RECURSO CECOP, PARA INICIAR CON ESTA OBRA.
61211-2607-01	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL JUVANI.	EL JUVANI.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS CON RECURSO CECOP, PARA INICIAR CON ESTA OBRA.
61211-2607-02	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBALL EN LA BOMBA.	LA BOMBA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS CON RECURSO CECOP, PARA INICIAR CON ESTA OBRA.
61211-2607-03	REHABILITACION DE CANCHA DE BASKETBALL EN COL. CENTRO BARRIO 32 EN BACUM.	BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS CON RECURSO CECOP, PARA INICIAR CON ESTA OBRA.
61211-2607-04	REHABILITACION DE CANCHA EN SANTA TERESA.	SANTA TERESA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS CON RECURSO CECOP, PARA INICIAR CON ESTA OBRA.
61211-2607-05	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN BATACONCICA.	BATACONCICA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS CON RECURSO CECOP, PARA INICIAR CON ESTA OBRA.
61109-1101-01	REHABILITACION DE BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL,	BACUM	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE BACUM.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-1101-01	ELECTRIFICACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO DE FUTBALL SOCCER DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTADIO DE FUTBALL DE EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.
61418-1101-01	REHABILITACION DE CALLES EN LOMA DE BACUM.	LOMA DE BACUM.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA LOMA DE BACUM.
61418-1101-02	REHABILITACION DE CALLES EN BATACONCICA.	BATACONCICA.	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE BATACONCICA.
61418-1101-03	REHABILITACION DE CALLES EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM	ESTAMOS EN PROCESO CON LOS PRESUPUESTOS ACTUALIZANDO Y AJUSTANDO TIEMPOS PARA DAR INICIO A LAS OBRAS PLANEADAS, PARA SOLUCIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BACUM.
61415-2503-03	CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION EN POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE EJIDO ATOTONILCO Y EJIDO VILLA GUADALUPE UBICADO EN LA CALLE 9 Y CALLE 11 EN EL VALLE DEL YAQUI MUNICIPIO DE BACUM, SONORA E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIOS 1 Y 2 EN PLANTEL CECYTES UBICADO POR LA CALLE 300 ENTRE CALLES 7 Y 9 EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	ATOTONILCO Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO PARA MEJORAS DEL AGUA POTABLE, ASI COMO SOLICITUD DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA CECYTES PLANTEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-2503-04	ELECTRIFICACION DEL ESTADIO DE BASEBALL "CHIVO FLORES" EN SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE BACUM, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTADIO DE BASEBALL "CHIVO FLORES " EN SAN JOSE DE BACUM.
61415-2503-05	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO QUE SE UBICA EN LAS CALLES JOSE MARIA PINO SUAREZ ESQUINA CON CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN COLONIA CENTRO DE SAN JOSE DE BACUM.	SAN JOSE DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BACUM, POR LA FALTA DE UN ESPACIO DE ESTE TIPO.
61415-2503-06	ELECTRIFICACION DEL ESTADIO DE BASEBALL "LICHY CORONADO" EN BACUM.	BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE BACUM, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTADIO DE BASEBALL "LICHY CORONADO " EN BACUM.
61415-2503-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 15 CANCHAS DE BASKETBALL EN DIFERENTES LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE BACUM.	DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADAS POR LAS 13 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM.
61415-2503-08	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA DE BACUM.	BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LAS PERSONAS DE LA COLONIA CENTRO DE BACUM.
61415-2503-09	INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BACUM, MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS CRICRI DE SANTA TERESA DE BACUM, MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO EN FRACCIONAMIENTO VIVAH TU CASA EN BACUM, SONORA, REHABILITACION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ EN BACUM, SONORA.	SANTA TERESA DE BACUM, BACUM.	OBRAS REALIZADAS NO PLANEADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LAS COMUNIDADES DE SANTA TERESA DE BACUM Y BACUM.
61418-1101-04	MANTENIMIENTO DE CAMINO AL PUEBLO PESQUERO DE LA PLAYA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE BACUM.	PUEBLO PESQUERO DE LA PLAYA SAN JOSE.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE LOS PESCADORES DE LA PLAYA SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE BACUM.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61418-2509-01	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CRUCERO DE ACCESO EN CALLES 300 Y 9 (LADO NORTE DE LA CALLE 300), EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MPIO DE BACUM, SONORA", Y "PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CRUCERO DE ACCESO EN CALLES 300 Y 9 (LADO PONIENTE DE LA CALLE 9), EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MPIO. DE BACUM SONORA".	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE TRANSITO EN EL CRUCERO DE LAS CALLES 300 Y 9 DEL MUNICIPIO DE BACUM. DICHA OBRA SE REALIZO CON RECURSO REPUVE.
61418-2509-02	CONSTRUCCION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES Y CRUCEROS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM.	VIALIDADES DE EJIDO PRIMERO DE MAYO, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, EJIDO MIGUEL ALEMAN, BACUM.	OBRA REALIZADA NO PLANEADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SOLICITADA POR LA COMUNIDADES DE EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, EJIDO MIGUEL ALEMAN, BACUM PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE TRANSITO EN LAS VIALIDADES ANTES MENCIONADAS DEL MUNICIPIO DE BACUM. DICHA OBRA SE REALIZO CON RECURSO REPUVE.
61218-2607-01	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y CONSTRUCCION DE PLAFON DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑOR DE LOS MILAGROS, UBICADA EN CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE JACINTO LOPEZ EN ZONA URBANA FELIX BARRA GARCIA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA CONSTRUIDA, NO PLASMADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, REALIZADA A PETICION DE LOS PARTICIPANTES DE LA IGLESIA CATOLICA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA ZONA URBANA DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA. CON RECURSO CECOP.
61218-2607-02	CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL EN EL TEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA UBICADO EN LA CALLE TOMAS BORBOA S/N ENTRE CALLE SALOME BENITES Y CALLE EUSEBIO CANTU, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	OBRA CONSTRUIDA, NO PLASMADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, REALIZADA A PETICION DE LOS INTEGRANTES DE EL TEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA. CON RECURSO CECOP.

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: BACUM SONORA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA	UBICACION	JUSTIFICACION
61218-2607-03	1.CONSTRUCCION DE TEJABAN Y FIRME EN IGLESIA GENTIL DE CRISTO, UBICADA EN CALLE CANDELARIO ORTEGA ENTRE CALLE RAMON AGRAMON Y CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ EN COLONIA NUEVA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE BACUM, 2.CONSTRUCCION DE 16 ML DE BARDA PERIMETRAL EN IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE A 100 METROS DE PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL JUVANI MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	BACUM Y EL JUVANI.	OBRAS REALIZADAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, A SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES DE AMBAS IGLESIAS. CON RECURSO CECOP.
61218-2607-04	1.-CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TEMPLO BETESDA, UBICADO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. 2.- REHABILITACION DE SALON ADJUNTO Y BAÑO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADA EN CALLES SIN NOMBRE A 100 METROS DE DELEGACION DE POLICIA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL ALEMAN MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.”.	EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA Y EJIDO MIGUEL ALEMAN.	OBRAS REALIZADAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, A SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES DE AMBAS IGLESIAS. CON RECURSO CECOP.



ISAF-f3eaab5d-533b-6003-6269-01b6c928b66b

11/1/2023 1:59:48 PM