

SEGUNDO TRIMESTRE OBRAS PUBLICAS.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
PERIODO: DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

C.P. 12

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

\$ 0.14
\$ 9,153,713.20

1 DE 4

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %	METAS REALES			ORDEN DEL REGISTRO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS	POBL. BENEF.	FINANC.		
								CANT.	LI. MED.	CANT.		
6000	INVERSION PUBLICA.	\$ 15,985,418.42	\$ 961,193.81	\$ 16,946,612.23	\$ 7,792,899.03	\$ 9,153,713.34						
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (FAIS)	\$ 11,744,616.42	\$ 0.17	\$ 11,744,616.59	\$ 5,551,163.39	\$ 6,193,435.34						
611	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 2,440,000.00	\$ 1,220,000.00	\$ 1,220,000.00	\$ -	\$ 1,220,000.00						
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION.	\$ 2,440,000.00	\$ 1,220,000.00	\$ 1,220,000.00	\$ -	\$ 1,220,000.00						
25-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL FCO JAVIER MINA.	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	0%	3	VIVIENDAS	0%	15	PERSONAS
25-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JOSE.	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	0%	3	VIVIENDAS	0%	15	PERSONAS
25-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	0%	3	VIVIENDAS	0%	15	PERSONAS
25-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BACUM.	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	3	VIVIENDAS	0%	15	PERSONAS
25-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJ INDEPENDENCIA.	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	3	VIVIENDAS	0%	15	PERSONAS
25-03	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COL SEPULVEDA EN BACUM.	\$ 460,000.00	\$ 440,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	0%	6	LETRINAS	0%	24	PERSONAS
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$ 9,304,616.42	\$ 1,220,000.17	\$ 10,524,616.59	\$ 5,551,163.39	\$ 4,973,435.34						
61401	CONSTRUCCION.	\$ 358,700.00	\$ 169,063.00	\$ 527,763.00	\$ 348,412.94	\$ 179,350.06						
25-03	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y CALLE JESUS GARCIA.	\$ 358,700.00	\$ 169,063.00	\$ 527,763.00	\$ -	\$ 527,763.00	0%	422	M2	0%	6000	PERSONAS
25-03	CONSTRUCCION DE TELARAN PARA COCINA-COMEDOR COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE BATACONICA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,412.94	\$ 348,412.94	100%	80	M2	100%	1500	PERSONAS
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE.	\$ 900,000.00	\$ 350,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00						
25-03	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SEPULVEDA EN BACUM.	\$ 900,000.00	\$ 350,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00	0%	1500	ML	0%	200	PERSONAS
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO.	\$ 2,600,000.00	\$ 1,028,674.00	\$ 1,471,126.00	\$ -	\$ 1,471,126.00						
25-03	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA COLOSIO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,028,674.00	\$ 471,126.00	\$ -	\$ 471,126.00	0%	2500	ML	0%	6000	PERSONAS
25-03	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIAS VIVAH, COLOSIO EN BACUM.	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	1200	ML	0%	6000	PERSONAS
61410	ELECTRIFICACION URBANA.	\$ 800,000.00	\$ 1,268,605.00	\$ 2,168,605.00	\$ 1,778,505.46	\$ 450,000.46						
25-03	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BACUM.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1	OBRA	0%	400	PERSONAS
25-03	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SAN JOSE.	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	1	OBRA	0%	400	PERSONAS
25-03	COLOCACION DE LAMPARAS LED EN PLAZA PUBLICA DE ZONA URBANA FELIX BARRA, EN ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA COLOSIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA VIVAH, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ 325,792.54	\$ 325,792.54	\$ 325,792.54	\$ -	100%	26	LAMPARAS	100%	2,500	PERSONAS
25-03	COLOCACION DE 46 LAMPARAS LED EN COLONIA CENTRO Y COLONIA ROSARIO OZUNA EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ -	\$ 576,402.02	\$ 576,402.02	\$ 576,402.02	\$ -	100%	46	LAMPARAS	100%	600	PERSONAS

15-04	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, EN LA ZONA URBANA FELIX BARRA GARCIA DE LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA. MPIO DE BACUM SONORA. "CONSTRUCCION DE DALA EN CERCO PERIMETRAL DEL SALON DEL REINO DE TESTIGOS DE JEHOVA, EN COLONIA CENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM.	\$	-	\$	89,220.34	\$	88,220.34	\$	88,220.34	\$	-	96%	96%	120	ML DE BARRA	6000	PERSONAS	RECURSO FEDERALES	ADJ. DIRECTA
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.	\$	-	\$	44,346.14	\$	44,346.14	\$	44,346.14	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-04	*APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESTADO DE BASEBALL DEL BARRIO CACHIMBAS, EN EJIDO PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE BACUM*	\$	-	\$	44,346.14	\$	44,346.14	\$	44,346.14	\$	-	100%	100%	1	OBRA	4000	PERSONAS	RECURSOS FEDERALES	ADJ.DIRECTA
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$	-	\$	742,629.00	\$	742,629.00	\$	742,629.00	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61410	ELECTRIFICACION URBANA.	\$	-	\$	253,689.00	\$	253,689.00	\$	253,689.00	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-04	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIO DE BACUM.	\$	-	\$	253,689.00	\$	253,689.00	\$	253,689.00	\$	-	100%	100%	1	OBRA	6000	PERSONAS	RECURSOS FEDERALES	ADJ. DIRECTA
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES.	\$	-	\$	488,940.00	\$	488,940.00	\$	488,940.00	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-04	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS Y RASPAO DE BOULEVARD HIGNIO TOLANO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM SONORA	\$	-	\$	267,960.00	\$	267,960.00	\$	267,960.00	\$	-	100%	100%	7.205	M2	6000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	ADJ. DIRECTA
15-04	RASPAO Y REGADO DE CALLES EN COLONIA CENTRO DE SAN JOSE DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM SONORA	\$	-	\$	220,980.00	\$	220,980.00	\$	220,980.00	\$	-	100%	100%	14,334.4	M2	6000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	ADJ. DIRECTA
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	\$	-	\$	37,591.49	\$	37,591.49	\$	37,591.49	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS.	\$	-	\$	37,591.49	\$	37,591.49	\$	37,591.49	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-04	APORTACION MUNICIPAL PARA COLOCACION DE LUMINARIAS LED DE 100 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD HIGNIO TOLANO ENTRE CALLE RODOLFO SANTEAELS Y FRANCISCO ESTRELLA, MPIO. DE BACUM SONORA.	\$	-	\$	37,591.49	\$	37,591.49	\$	37,591.49	\$	-	100%	100%	1	OBRA	6500	PERSONAS	APROVECHAMIENTO FEDERAL	ADJ. DIRECTA
	SUB-TOTAL:	\$	15,985,418.42	\$	961,193.81	\$	16,946,612.23	\$	7,792,899.03	\$	9,153,713.34								
	TOTAL:	\$	15,985,418.42	\$	961,193.81	\$	16,946,612.23	\$	7,792,899.03	\$	9,153,713.34								

Presidencia Municipal
BACUM
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. SERGIO ENRIQUE TOLANO
 Para Todos
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Tesorería Municipal
BACUM
 H. Ayuntamiento
 TESOBERO MUNICIPAL
 LIC. FRANCISCO JAVIER VAIDREZ CLARK
 Para Todos
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Obra Pública
BACUM
 H. Ayuntamiento
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. MARIO RUBEN BARBA ISAS
 Para Todos
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024