

PRIMER TRIMESTRAL.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA.
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANC.	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDI.				
6000	INVERSION PUBLICA.	17,929,936.20	0.00	17,929,936.20	3,087,415.02	145,111.59								
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (FAIS)	\$ 14,285,258.20	\$ -	\$ 14,285,258.20	\$ 2,848,455.02	\$ 145,111.59								
611	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 3,370,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,154,888.41	\$ 145,111.59								
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION.	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2503-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJ. FCO JAVIER MINA	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	3	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
2503-02	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JOSE.	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	3	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
2503-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	3	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
2503-04	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BACUM.	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	3	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
2503-05	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJ. INDEPENDENCIA.	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
2503-06	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COMEDOR COMUNITARIO EN BATACONGICA.	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	80	M2	850	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
61109	LETRINIZACION.	\$ 1,420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,154,888.41	\$ 145,111.59								
2503-01	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COLONIA SEPULVEDA.	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,154,888.41	\$ 145,111.59	66%	66%	14	BAÑOS	60	PERSONAS	FAIS	LICITACION SIMPLIFICADA.
2503-02	CONSTRUCCION DE BAÑO Y WC EN BACUM.	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	6	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$ 10,915,258.20	\$ -	\$ -	\$ 1,693,566.61	\$ -								
61401	CONSTRUCCION.	\$ 715,000.00	\$ -	\$ -	\$ 365,136.67	\$ -								
2503-01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DEL JUVANI.	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ 365,136.67	\$ -	#DIV/0!	87%	405	M2	700	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA.
2503-02	CONSTRUCCION DE 1000 ML DE GUARNICION TIPO L EN COLONIA ROSARIO OZUNA EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1000	ML	3000	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA.
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE.	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2503-01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLEY CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO INDEPENDENCIA.	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1500	ML	600	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO.	\$ 3,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

2503-01	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA COLOSIO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2500	ML	6000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
2503-02	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIAS VIVAH, COLOSIO EN BACUM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1200	ML	6000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
2503-03	REHABILITACION RED DE DRENAJE EN SALIDA NORTE DE BACUM.	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	150	ML	6000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
61410	ELECTRIFICACION URBANA.	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%						
2503-01	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN BACUM.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	400	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
2503-02	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA COL. CENTRO EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	400	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870,348.00	\$ -	100%	100%						
2503-01	"SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 LAMPARAS LED 50 WATTS EN EL PUEBLO PESQUERO DE LA PLAYA SAN JOSE. 14 LAMPARAS LED DE 50WATTS EN EL PUEBLO BERNABE ARANA. 50 LAMPARAS LED EN EL EJIDO VILLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE BACUM SONORA".	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,348.00	\$ -	100%	100%	77	LAMPARAS	3000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
2503-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,000.00	\$ -	100%	100%	1	OBRA	8,000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES.	\$ 4,750,258.20	\$ -	\$ -	\$ 458,081.94	\$ -	0%	0%						
2503-01	REHABILITACION DE CALLES EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$ 2,750,258.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2000	M2	6,000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
2503-02	REHABILITACION DE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN PUEBLO DE BACUM.	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	3000	M2	3,500	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
2503-03	REHABILITACION DE CASA DE SALUD DEL EJIDO ATOTONILCO, MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,436.56	\$ -	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
2503-04	REHABILITACION DE OFICINAS DE CENTRO DE REINSERCION SOCIAL EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,645.38	\$ -	100%	100%	1	OBRA	6,000	PERSONAS	FAIS	ADJ.DIRECTA
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (CECOP).	\$ 2,144,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%						
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	\$ 2,144,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%						
61203	REMODELACION Y REHABILITACION.	\$ 544,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%						
2607-01	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA EN ATOTONILCO	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	3000	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIRECTA
2607-02	REHABILITACION DE IGLESIA ADVENTISTA EN BACUM.	\$ 294,678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	500	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIRECTA
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%						
2607-01	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL JUUVANI	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIRECTA
2607-02	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBALL EN LA BOMBA.	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	1500	PERSONAS	CECOP	ADJ.DIRECTA

2607-03	REHABILITACION DE CANCHA DE BASKETBALL EN COL. CENTRO BARRIO 32 EN BACUM.	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	1500	PERSONAS	CECOP	ADJ. DIRECTA
2607-04	REHABILITACION DE CANCHA EN SANTA TERESA.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	850	PERSONAS	CECOP	ADJ. DIRECTA
2607-05	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN BATACONCICA.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	1200	PERSONAS	CECOP	ADJ. DIRECTA
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (RECURSOS PROPIOS).	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 238,960.00	\$ -								
611	EDIFICACION HABITACIONAL.	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61109	LETRINIZACION.	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
11-01	REHABILITACION DE BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL.	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	3000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	ADJ. DIRECTA
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 238,960.00	\$ -								
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238,960.00	\$ -								
1101-01	ELECTRIFICACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO DE FUTBALL SOCCER DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238,960.00	\$ -	100%	100%	1	OBRA	3000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	ADJ. DIRECTA
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES.	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
1101-01	REHABILITACION DE CALLES EN LOMA DE BACUM.	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1000	M2	3000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	ADJ. DIRECTA
1101-02	REHABILITACION DE CALLES EN BATACONCICA.	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1000	M2	2000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	ADJ. DIRECTA
1101-03	REHABILITACION DE CALLES EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1000	M2	3500	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	ADJ. DIRECTA
SUB-TOTAL:		\$ 17,929,936.20	\$ -	\$ 17,929,936.20	\$ 3,087,415.02	\$ 145,111.59								
TOTAL:		\$ 17,929,936.20	\$ -	\$ 17,929,936.20	\$ 3,087,415.02	\$ 145,111.59								

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO.

[Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK.

[Signature]
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. MARIO RUBEN BARBA ISLAS.

