

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

PRIMER TRIMESTRAL.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANC.	FISICAS CANT.	U. MED.	POB. BENEF. CANT.	U. MED.		
6000	INVERSION PUBLICA.	\$17,929,936.20	\$0.00	\$17,929,936.20	\$13,312,828.31	\$678,546.15								
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (FAIS)	\$ 14,285,258.20	\$ -	\$ 14,285,258.20	\$ 11,391,808.83	\$ 126,224.87								
611	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 3,370,000.00	\$ 1,046,463.33	\$ 4,416,463.33	\$ 4,220,826.83	\$ 126,224.87								
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO.	\$ -	\$ 1,290,194.08	\$ 1,290,194.08	\$ 1,613,175.24	\$ -								
2503-01	REHABILITACION DE DOS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALES ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALE IGNACIO ALENDE EN COLONIA CENTRO EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ -	\$ 734,137.37	\$ 734,137.37	\$ 734,137.37	\$ -	100%	100%	2	VIVIENDAS	10	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-02	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALE 5 DE MAYO EN BACUM. CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SIN NOMBRE CASI ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO EN COL. AMPLIACION VIVHA, TU CASA EN BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.	\$ -	\$ 330,274.24	\$ 330,274.24	\$ 330,274.24	\$ -	100%	100%	2	OBRAS	10	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-03	REHABILITACION DE VIVIENDA UBICADA POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COLONIA CENTRO EN BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$ -	\$ 225,782.47	\$ 225,782.47	\$ 292,747.85	\$ -	100%	100%	1	VIVIENDA	8	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-04	REHABILITACION DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO UBICADO EN LA CALLE RAFAEL ROMERO PALACIOS Y CALLE MANUEL ROSAS EN LA COLONIA CENTRO DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,015.78	\$ -	100%	100%	2	OBRAS	8	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION.	\$ 1,950,000.00	-\$ 690,194.08	\$ 1,259,805.92	\$ 861,187.26	\$ 126,224.87								
2503-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL FEO JAVIER MINA	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	3	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-02	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JOSE	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	3	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO	\$ 390,000.00	-\$ 300,194.08	\$ 89,805.92	\$ -	\$ -	0%	0%	3	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-04	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BACUM.	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	3	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-05	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL INDEPENDENCIA	\$ 260,000.00	-\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	VIVIENDAS	15	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-06	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COMEDOR COMUNITARIO EN BATACONICA.	\$ 130,000.00	-\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	80	M2	850	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA

2503-07	CONSTRUCCION DE BAÑO EN DOMICILIO UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO MADERO EN COLONIA CENTRO DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,900.26	\$ -	100%	100%	1	BAÑO	4	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-08	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO UBICADO POR LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUDAS EN LA COLONIA VIVAH TU CASA, EN BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,403.98	\$ 126,224.87	80%	80%	4	OBRAS	8	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-09	REHABILITACION DE MURO FIRME EN VIVIENDA UBICADA EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE NIÑOS HEROES EN BACUM Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 300 ENTRE CALLE 9 Y CALLE SANTANA IBARRA EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,883.02	\$ -	100%	100%	2	OBRAS	8	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
61109	LETMINIZACION.	\$ 1,420,000.00	\$ 446,463.33	\$ 1,866,463.33	\$ 1,746,463.33	\$ -	\$ -								
2503-01	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COLONIA SEPULVEDA	\$ 1,300,000.00	\$ 446,463.33	\$ 1,746,463.33	\$ 1,746,463.33	\$ -	\$ -	100%	100%	14	BAÑOS	60	PERSONAS	FAIS	LICITACION SIMPLIFICADA.
2503-02	CONSTRUCCION DE BAÑO Y W.C. EN BACUM.	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	6	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	\$ -	\$ 462,025.85	\$ 462,025.85	\$ 764,802.61	\$ -	\$ -								
61201	CONSTRUCCION.	\$ -	\$ 462,025.85	\$ 462,025.85	\$ 462,025.85	\$ -	\$ -								
61201-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD EN PUEBLO PESQUERO DE PLAYA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	\$ -	\$ 462,025.85	\$ 462,025.85	\$ 462,025.85	\$ -	\$ -	100%	100%	1	OBRA	60	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
61203	REMODELACION Y REHABILITACION.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302,676.76	\$ -	\$ -								
61203-01	REHABILITACION DE COCINA-COMEDOR COMUNITARIO UBICADA EN EL BARRIO CACHIBAS DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 302,676.76	\$ -	\$ -	100%	100%	1	OBRA	300	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$ 10,916,268.20	\$ 1,498,489.18	\$ 9,416,769.02	\$ 6,416,460.39	\$ -	\$ -								
61401	CONSTRUCCION.	\$ 716,000.00	\$ -	\$ 716,000.00	\$ 387,891.39	\$ -	\$ -								
2503-01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DEL JUVANIL.	\$ 315,000.00	\$ -	\$ 315,000.00	\$ 397,891.39	\$ -	\$ -	87%	87%	405	M2	700	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
2503-02	CONSTRUCCION DE 1000 ML DE GUARNICION TIPO L EN COLONIA ROSARIO OZUNA EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1000	ML	3000	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE.	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
2503-01	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO INDEPENDENCIA	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1500	ML	600	PERSONAS	FAIS	ADJ. DIRECTA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO.													
61409	EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO.	\$ 3,050,000.00	-\$ 2,227,899.50	\$ 822,100.50	\$ -	\$ -							
2503-01	REHABILITACION DE RED DE DRENAL EN COLONIA COLOSO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$ 1,800,000.00	-\$ 777,899.50	\$ 822,100.50	\$ -	\$ -	0%	0%	2500	ML	6000	PERSONAS	FAIS
2503-02	REHABILITACION DE RED DE DRENAL EN COLONIAS VIVAH, COLOSO EN BACUM.	\$ 1,000,000.00	-\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1200	ML	6000	PERSONAS	FAIS
2503-03	REHABILITACION RED DE DRENAL EN SALIDA NORTE DE BACUM.	\$ 450,000.00	-\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	150	ML	6000	PERSONAS	FAIS
61410	ELECTRIFICACION URBANA.	\$ 600,000.00	-\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							
2503-01	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN BACUM.	\$ 400,000.00	-\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	400	PERSONAS	FAIS
2503-02	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE ALDAMA COL. CENTRO EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ 200,000.00	-\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	1	OBRA	400	PERSONAS	FAIS
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	\$ -	\$ 4,027,899.50	\$ 4,027,899.50	\$ 5,560,487.06	\$ -							
2503-01	"SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 LAMPARAS LED 50 WATTS EN EL PUEBLO PESQUERO DE LA PLAYA SAN JOSE. 14 LAMPARAS LED DE 50WATTS EN EL PUEBLO BERNARDE ARANA. 50 LAMPARAS LED EN EL EJIDO VILLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE BACUM SONORA."	\$ -	\$ 348,348.00	\$ 348,348.00	\$ 348,348.00	\$ -	100%	100%	77	LAMPARAS	3000	PERSONAS	FAIS
2503-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO Y EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$ -	\$ 522,000.00	\$ 522,000.00	\$ 522,000.00	\$ -	100%	100%	1	OBRA	8,000	PERSONAS	FAIS
2503-03	CONSTRUCCION DE CASITA DE CLORACION EN POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE EJIDO ATOTONILCO Y EJIDO VILLA GUADALUPE UBICADO EN LA CALLE 9 Y CALLE 11 EN EL VALLE DEL YAGUI MUNICIPIO DE BACUM, SONORA E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIOS 1 Y 2 EN PLANTEL CECOTES UBICADO POR LA CALLE 300 ENTRE CALLES 7 Y 9 EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	\$ -	\$ 399,125.03	\$ 399,125.03	\$ 399,125.03	\$ -	100%	100%	2	OBRA	6,000	PERSONAS	FAIS
2503-04	ELECTRIFICACION DEL ESTADIO DE BASEBALL "CHIVO FLORES" EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ -	\$ 1,007,851.88	\$ 1,007,851.88	\$ 1,007,851.88	\$ -	100%	100%	1	OBRA	6,000	PERSONAS	FAIS
2503-05	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO QUE SE UBICA EN LAS CALLES JOSE MARIA PINO SUAREZ ESQUINA CON CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN COLONIA CENTRO DE SAN JOSE DE BACUM.	\$ -	\$ 471,254.59	\$ 471,254.59	\$ 471,254.59	\$ -	100%	100%	1	OBRA	6,000	PERSONAS	FAIS
2503-06	ELECTRIFICACION DEL ESTADIO DE BASEBALL "LUCHI CORONADO" EN BACUM.	\$ -	\$ 379,320.00	\$ 379,320.00	\$ 1,009,320.00	\$ -	100%	100%	1	OBRA	6,000	PERSONAS	FAIS
2503-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 15 CANCHAS DE BASKETBALL EN DIFERENTES LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	100%	100%	15	OBRAS	20,000	PERSONAS	FAIS
2503-08	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA DE BACUM.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,080.00	\$ -	100%	100%	1	OBRA	8,000	PERSONAS	FAIS

2503-09	INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BACUM, MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS CRICRI DE SANTA TERESA DE BACUM, MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO EN FRACCIONAMIENTO VIVAH TUL, CASA EN BACUM, SONORA, REHABILITACION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ EN BACUM, SONORA.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	572,507.56	\$	-	100%	100%	4	OBRAS	8,000	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES.	\$	4,750,258.20	-\$	898,489.18	\$	3,851,769.02	\$	458,081.94	\$	-								
2503-01	REHABILITACION DE CALLES EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$	2,750,258.20	\$	-	\$	2,750,258.20	\$	-	\$	-	0%	0%	2000	M2	6,000	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA.
2503-02	REHABILITACION DE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN PUEBLO DE BACUM.	\$	2,000,000.00	-\$	898,489.18	\$	1,101,510.82	\$	-	\$	-	0%	0%	3000	M2	3,500	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA
2503-03	REHABILITACION DE CASA DE SALUD DEL EJIDO ATOTONILCO, MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,438.56	\$	-	100%	100%	1	OBRA	1,000	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA.
2503-04	REHABILITACION DE OFICINAS DE CENTRO DE REINSERCCION SOCIAL EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM SONORA.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	207,645.38	\$	-	100%	100%	1	OBRA	6,000	PERSONAS	FAIS	ADJ DIRECTA.
61100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (CECOP).	\$	2,144,678.00	\$	-	\$	2,144,678.00	\$	736,786.98	\$	552,321.28								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	\$	2,144,678.00	\$	-	\$	2,144,678.00	\$	736,786.98	\$	552,321.28								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION.	\$	644,678.00	\$	-	\$	644,678.00	\$	-	\$	-								
2807-01	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA EN ATOTONILCO.	\$	250,000.00	\$	-	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	0%	0%	1	OBRA	3000	PERSONAS	CECOP	ADJ DIRECTA.
2807-02	REHABILITACION DE IGLESIA ADVENTISTA EN BACUM.	\$	294,678.00	\$	-	\$	294,678.00	\$	-	\$	-	0%	0%	1	OBRA	500	PERSONAS	CECOP	ADJ DIRECTA.
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.	\$	1,600,000.00	\$	-	\$	1,600,000.00	\$	-	\$	-								
2807-01	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL JUVANI.	\$	300,000.00	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	0%	0%	1	OBRA	1,200	PERSONAS	CECOP	ADJ DIRECTA
2807-02	CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBALL EN LA BOMBA.	\$	200,000.00	\$	-	\$	200,000.00	\$	-	\$	-	0%	0%	1	OBRA	1500	PERSONAS	CECOP	ADJ DIRECTA
2807-03	REHABILITACION DE CANCHA DE BASKETBALL EN COL. CENTRO BARRIO 32 EN BACUM.	\$	300,000.00	\$	-	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	0%	0%	1	OBRA	1500	PERSONAS	CECOP	ADJ DIRECTA
2807-04	REHABILITACION DE CANCHA EN SANTA TERESA.	\$	400,000.00	\$	-	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	0%	0%	1	OBRA	850	PERSONAS	CECOP	ADJ DIRECTA
2807-05	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN BATACONICHA.	\$	400,000.00	\$	-	\$	400,000.00	\$	-	\$	-	0%	0%	1	OBRA	1200	PERSONAS	CECOP	ADJ DIRECTA
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE REGINTOS Y ESPACIOS PUBLICOS.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	736,786.98	\$	552,321.28								
61218-2807-01	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y CONSTRUCCION DE PLATON DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑOR DE LOS MILAGROS, UBICADA EN CALLE SAMUEL OCANA Y CALLE JACINTO LOPEZ EN ZONA URBANA FELIX BARRA GARCIA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	286,464.49	\$	98,321.45	62%	62%	1	OBRA	2500	PERSONAS	CECOP	ADJ DIRECTA

61218-2607-02	CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL EN EL TEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA UBICADO EN LA CALLE TOMAS BORBOA SIN ENTRE CALLE SALOME BENITES Y CALLE EUSEBIO CANTU, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$	-	\$	-	\$	62,518.32	\$	5.64	85%	85%	1	OBRA	6000	PERSONAS	CECOP	ADJ. DIRECTA
61218-2607-03	1. CONSTRUCCION DE TEJABAN Y FIRME EN IGLESIA GENTIL DE CRISTO, UBICADA EN CALLE CANDELARIO ORTEGA ENTRE CALLE RAMON AGRARON Y CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ EN COLONIA NUEVA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE BACUM, 2. CONSTRUCCION DE 16 ML DE BANDA PERIMETRAL EN IGLESIA DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO CALLE SIN NOMBRE A 100 METROS DE PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL JUVAANI MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	\$	-	\$	-	\$	155,112.59	\$	283,985.64	30%	30%	2	OBRA	1200	PERSONAS	CECOP	ADJ. DIRECTA
61218-2607-04	1.-CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TEMPLO BETESDA, UBICADO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA, 2.- REHABILITACION DE SALON ADJUNTO Y BAÑO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADA EN CALLES SIN NOMBRE A 100 METROS DE DELEGACION DE POLICIA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL ALEMAN MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.	\$	-	\$	-	\$	253,691.58	\$	170,008.55	52%	52%	2	OBRA	2000	PERSONAS	CECOP	ADJ. DIRECTA
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (RECURSOS PROPIOS).	\$	1,500,000.00	\$	-	\$	876,960.00	\$	-								
611	EDIFICACION HABITACIONAL.	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
61109	LETRINIZACION.	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-								
11-01	REHABILITACION DE BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL.	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	0%	0%	1	OBRA	3000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	ADJ. DIRECTA
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$	1,200,000.00	\$	-	\$	876,960.00	\$	-								
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL.	\$	-	\$	-	\$	238,960.00	\$	-								
1101-01	ELECTRIFICACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO DE FUTBOL SOCCER DEL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$	-	\$	-	\$	238,960.00	\$	-	100%	100%	1	OBRA	3000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS.	ADJ. DIRECTA
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES.	\$	1,200,000.00	\$	-	\$	638,000.00	\$	-								
1101-01	REHABILITACION DE CALLES EN LOMA DE BACUM.	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	0%	0%	1000	M2	3000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS.	ADJ. DIRECTA
1101-02	REHABILITACION DE CALLES EN BATACONICA	\$	300,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	0%	0%	1000	M2	2000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS.	ADJ. DIRECTA
1101-03	REHABILITACION DE CALLES EN SAN JOSE DE BACUM.	\$	600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	0%	0%	1000	M2	3500	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS.	ADJ. DIRECTA
1101-04	MAINTENIMIENTO DE CAMINO AL PUERTO PESQUERO DE LA PLAYA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE BACUM.	\$	-	\$	-	\$	638,000.00	\$	-	100%	100%	1	OBRA	6500	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS.	ADJ. DIRECTA

6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (RECURSOS FEDERALES RAMO GENERAL 23 REPUE)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307,192.50	\$ -										
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307,192.50	\$ -										
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307,192.50	\$ -										
61418-2509-01	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CRUCERO DE ACCESO EN CALLES 300 Y 9 (LADO NORTE DE LA CALLE 300), EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MPIO DE BACUM, SONORA. Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CRUCERO DE ACCESO EN CALLES 300 Y 9 (LADO PONIENTE DE LA CALLE 9), EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MPIO DE BACUM SONORA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114,884.99	\$ -	100%	100%	1	OBRA	23000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS.	ADJ DIRECTA.		
61418-2509-02	CONSTRUCCION DE TOPEES CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES Y CRUCEROS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,307.51	\$ -	100%	100%	1	OBRA	23000	PERSONAS	RECURSOS PROPIOS.	ADJ DIRECTA.		
SUB-TOTAL:		\$ 17,929,936.20	\$ 17,929,936.20	\$ -	\$ 17,929,936.20	\$ 13,312,828.31	\$ 678,546.15										
TOTAL:		\$ 17,929,936.20	\$ 17,929,936.20	\$ -	\$ 17,929,936.20	\$ 13,312,828.31	\$ 678,546.15										

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. MARIO RUBEN BARBA ISLAS.

TESORERIA MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK.

PRESIDENTE MUNICIPAL.
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO.

