

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TERCER TRIMESTRAL.
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

1 DE 4

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	AUMENTO O DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE %		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	FINANC.	FISICAS CANT.	U MED.	POB. BENEF. CANT.	U MED.
6000	INVERSION PUBLICA.	\$20,507,778.99	\$0.00	\$0.00	\$14,628,125.96	\$0.00						
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. (FAIS)	\$ 16,034,892.92	\$ -	\$ -	\$ 11,517,991.96	\$ -						
611	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 3,510,000.00	\$ -	\$ -	\$ 495,299.49	\$ -						
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION.	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 495,299.49	\$ -						
61102-2503-01	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJ. FCO JAVIER MINA	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	OBRAS	15	HABITANTES
61102-2503-02	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JOSE	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	OBRAS	15	HABITANTES
61102-2503-03	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ATOTONILCO	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	OBRAS	15	HABITANTES
61102-2503-04	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	OBRAS	15	HABITANTES
61102-2503-05	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO INDEPENDENCIA	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 237,167.79	\$ -	100%	100%	1	OBRAS	6	HABITANTES
61102-2503-06	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EJIDO VILLA GUADALUPE	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	OBRAS	10	HABITANTES
61102-2503-07	REHABILITACION DE MURO FIRME. CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA UBICADA EN COLONIA JACINTO LOPEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BACUM SONORA.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,131.70	\$ -	100%	100%	1	OBRA	6	HABITANTES
61109	LETRINIZACION.	\$ 910,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61109-2503-01	CONSTRUCCION DE BAÑO Y WC EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	3	OBRAS	18	HABITANTES
61109-2503-02	CONSTRUCCION DE BAÑO Y WC EN BACUM.	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	OBRAS	8	HABITANTES
61109-2503-03	CONSTRUCCION DE BAÑO Y WC EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	\$ 260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2	OBRAS	8	HABITANTES
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	\$ 1,136,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,979,655.66	\$ -						
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	\$ 1,136,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,979,655.66	\$ -						
61211-2503-01	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN COLONIA ROSARIO OSUNA EN SAN JOSE DE BACUM.	\$ 1,136,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,105,179.17	\$ -	100%	100%	1	OBRA	2500	HABITANTES
61211-2503-02	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL. ENAREADEPORTIVANCEF. RODEPORTIV UBICADO EN LA COLONIA CENTRO DE EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA A. MUNICIPIO DE BACUM.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 874,476.49	\$ -	70%	70%	1	OBRA	6000	HABITANTES
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$ 11,388,092.92	\$ -	\$ -	\$ 9,043,036.81	\$ -						

[illegible]

[illegible]

